

# 北条道路西園地区第2改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町西園地内
工期	令和5年4月3日 ～令和6年2月29日
現場代理人	渡邊 航平
監理技術者	山崎 詔大
本工事は、北栄町西園において山陰道北条道路改築工事に伴い、新たな国道9号線が上下線セパレート化される下り線の車道・歩道及び側道の設置を行います。	

## 工事数量

○施工延長	L= 680m
・道路土工	
掘削工	V=2,910m <sup>3</sup>
路体盛土	V=1,160m <sup>3</sup>
路床盛土工	V= 20m <sup>3</sup>
法面整形(盛土部)	A= 930m <sup>2</sup>
・擁壁工	
場所打擁壁工	L= 687m
・排水構造物工	
・地盤改良工	
排水構造物	L=1,155m
・アスファルト舗装工	
路盤、表層	A=8,020m <sup>2</sup>
工事進捗率 (令和5年12月末)	62.1%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、主に道路土工と排水構造物の施工を行っています。12月末で擁壁工は完了しました。

1月より舗装作業を行っていく予定です。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両が現場出入りする際にご迷惑をお掛け致しますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



施工箇所 (北栄町西園) 東側より(前半)



施工箇所 (北栄町西園) 起点側