

# 令和5年度北条道路下神地区第3改良工事

## 工事概要

施工者	美保テクノス株式会社
工事場所	東伯郡北栄町下神地内
工期	令和5年9月21日 ～令和6年10月31日
現場代理人	下村秀一
監理技術者	松本和憲
<p>本工事は、北栄町下神地内において北条道路の本線・側道を整備するものです。</p>	

## 工事数量

○施工延長	L= 280m
・道路土工	
掘削工	V=1,300m <sup>3</sup>
路体盛土	V=19,880m <sup>3</sup>
法面整形(切盛部)	A=2,050m <sup>2</sup>
・地盤改良工	V=19,880m <sup>3</sup>
・法面工	A=2080m <sup>2</sup>
・擁壁工	L=182m
・舗装工	A=1,867m <sup>2</sup>
・排水構造物工	L=867m
・縁石工	L=230m
・防護柵工	L=224m
・その他	N=各一式
工事進捗率 (令和5年12月末)	2.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

**12月の進捗報告としては、1000m<sup>3</sup>程度ではありますが、路体盛土を実施しました。その後、補強土壁の掘削・碎石置換えを行い、基礎の打設を完了させました。年始より本格的に補強土壁の施工を行う予定です。**

今後は工事の開始に伴い、大型車両の通行が増えますが、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

R5.12.28撮影

