

令和5年度北条道路由良宿地区第1地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町由良宿地内
工期	令和5年9月23日 ～令和6年7月31日
現場代理人 監理技術者	下山 博
担当技術者	井本 彩紀
本工事は、山陰道整備事業の一環として北栄町由良宿地内の地盤改良工事を施工するものであります。	

工事数量

○施工延長	L=360m
掘削工	V=4600m ³
地盤改良工	1式
表層安定処理工	A=2000m ²
サンドコンパクションパイル	N=142本
固結工 スラリー攪拌	N=507本
固結工 中層混合処理	V=4019m ²
舗装工	A=425m ²
構造物撤去工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年2月末)	35.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
2月末で締固め改良工が完了しました。
3月より深層混合処理工(セメントで地盤を固めます。)を行います。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

(株)井中組 担当者より

進捗状況写真(2月末)



西側より撮影



東側より撮影