

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工 期	令和5年9月21日 ～令和7年6月30日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールアルX)・補強盛土工(ジ オキスタイル)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	
路体盛土工	V=160m ³
路体盛土工(ICT)	V=63,400m ³
法面整形工(ICT)	V=7,230m ²
・地盤改良工(自走式、中層、表層)	自走式土質改良 V=19,200m ³ 、中層混合処理 V=2,912m ³ 、表層混合処理 A=670m ²
・補強土壁工(テールアルX)	A=1,029m ² (2箇所)
・補強盛土工(ジ オキスタイル)	A=512m ²
・舗装工	1式
・排水構造物工	1式
・構造物撤去工、仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年4月末)	91.1%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。4月は北条バイパス上り線沿いの排水構造物(自由勾配側溝)とNEXCO西日本発注の安来道路安来西工事の現場発生土の受け取りと路体盛土(ICT施工)を施工しました。5月も引き続きNEXCO工事の発生土受け取りと路体盛土(ICT施工)及び排水構造物(2号小段排水)を施工していきます。また、5月中旬からは新たにNEXCO西日本発注の安来道路島田工事の現場発生土の受け取りも予定しています。(ダンプは北条バイパス上り線の江北進入路より出入りします)

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはダンプトラック等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、工事車両の出入口には「交通誘導警備員」を配置し、地元車両優先と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和7年4月末