

令和7年度 北条道路西園地区第6地盤改良工事

工事概要

施 工 者	美保テクノス株式会社
工事場所	東伯郡北栄町西園地内
工 期	令和7年7月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	松本和憲
監理技術者	松本和憲
本工事は、北栄町西園地内において北条道路における道路改良工事で主に地盤改良を行います。	

工事数量

○施工延長	L= 260m
○準備工	一式
○地盤改良工	一式
○構造物撤去工	一式
○仮設工	一式
工事進捗率 (令和7年8月末)	5.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月の進捗報告としては、まず支障物撤去の為の一次掘削を行い2m盤下げを行い今週から本格的に支障物撤去を行っています。今月は天候不良等に悩まされましたがなんとか遅れることなく工事を進めることができました！今後も引き続き支障物撤去となる予定ですが安全に進めていきたいと思います。

今後は支障物撤去やガラ搬出等の開始に伴い、大型車両の通行が増えますが、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

