

令和6年度 北条道路江北地区第6地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	鎌田 浩二
監理技術者	渡邊 巧
本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長13.5kmの自動車専用道路北条道路の内、東伯郡北栄町江北地区における盛土の液状化防止を目的とした地盤改良工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工（ICT）	V=280m ³
路体盛土工	V=70m ³
法面整形工	A=40m ²
• 地盤改良工	
締固め改良工	N=559本
固結工	N=87本
• 排水構造物工	
排水工	N=55本
工事進捗率 (令和7年11月末)	55.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

11月中旬より締固め改良工SAVE-SPの施工を開始し、平行してSAVE-HAの組立作業を始めています。12月よりSAVE-HAの施工も開始していきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期に渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



本体工事範囲 北側より



本体工事範囲 東側より