

令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年3月31日 ～令和8年5月29日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町江北地内において地盤改良工事（液状化対策）を行う工事です。	

工事数量

○施工延長	
	L= 500m
・道路土工	
掘削工	V=132m ³
盛土工	V=337m ³
・地盤改良工	
土砂運搬	V=3046m ³
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和8年1月)	90.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

1月度はサンドコンパクション（SAVE-SP）及び（SAVE-HA）の施工を行ってきました。1月末時点でSAVE-SPが全数量完了。SAVE-HAが146/253本完了しています。

今後は2月からはSAVE-HAのみ施工を進めていきます。

工事自体の進捗率も90%に乗り、完成まで近づいてきました。引き続きの作業となりますが再度気を引き締めて未事故にて終われるように頑張っていきます。

まだまだ寒い日が続く、積雪も多々見られます。雪道での交通事故にも気をつけて過ごしましょう。

現況写真

作業箇所 全景



SAVE-HA 施工状況



二月は日数が少なく、疲れもたまりやすいので、おからだにご留意ください。