

# 令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

## 工事概要

施 工 者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年3月31日 ～令和8年3月31日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町西園地内において地盤改良工事（ <b>液状化対策</b> ）を行う工事です。	

## 工事数量

○施工延長	L= 500m
・道路土工 掘削工	V=132m <sup>3</sup>
盛土工	V=337m <sup>3</sup>
・地盤改良工 土砂運搬	V=3046m <sup>3</sup>
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和7年12月末)	62.6%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

12月度はサンドコンパクション（SAVE-SP）の施工を行ってきました。

12月末時点で482本に対して222本の施工が完了しました。日当たり16本という事で順調に推移しています。

1月からはサンドコンパクション（SAVE-HA）の施工が始まります。（下記写真）

北条道路ではよく目にする機械ですが実際に当現場に入ったものを近くでみると迫力があります。

いよいよ新しい年を迎えました。今年度も皆様のご協力を宜しくお願い致します。

## 現況写真

作業箇所 全景



大きな杭打機が入ってきました！！



皆様、良いお正月を過ごす事が出来たでしょうか？今年もよろしくお願いいたします。