

令和5年度北条道路国坂地区第2改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内
工期	令和5年11月23日 ～令和7年2月28日
現場代理人	矢倉 拓
監理技術者補佐	矢倉 拓
特例監理技術者	松本 和憲
<p>本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、本線部の地盤改良工、路体盛土工、擁壁工と側道部等の排水構造物工を施工する工事です。</p>	

工事数量

○施工延長 L=420m	
• 道路土工	
掘削工	V=6,000m ³
路体盛土工	V=7,700m ³
• 地盤改良工	
表層安定処理	A=1,313m ²
自走式土質改良	V=7,800m ³
サンドコンパクション	N=423本
中層混合処理	A=2,435m ²
• 擁壁工(補強土壁)	A=1,042m ²
• 排水構造物工	L=372m
• 構造物撤去工	N=1式
• 仮設工	N=1式
工事進捗率 (令和6年10月末)	69.8%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。工事の方は、10月の施工としまして地盤改良工-中層混合処理の施工は無事完了、そして擁壁工の補強土壁と排水構造物の施工を行っております。11月も引き続き、擁壁工の補強土壁と路体盛土と排水構造物の施工を行って行きます。天候の悪い日もありますが、無事故・無災害を目標で工事を進めていきたいと思っております。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ダンプトラックの通行や工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



施工状況 (国坂)



施工状況 (国坂)