

# 令和6年度北条道路江北地区第4地盤改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北
工期	令和6年6月27日 ～令和7年3月31日
現場代理人	林 憲一郎
監理技術者	原田 伸哉
本工事は、山陰道整備事業の一環として道路地盤改良工事を施工するものであります。北栄町江北地内において、本線北側の盛土支持地盤の液状化対策工事を施工します。	

## 工事数量

○施工延長	L=150m
締固め改良工	734本
固結工	50本
仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年3月末)	100%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。3月末に本工事の施工が完了いたしました。

工事を行うにあたり、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしました。皆様のご協力のおかげで事故なく安全に工事を完了する事ができ感謝しております。

ありがとうございました。

## 進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影