

令和6年度北条道路国坂地区第4改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町国坂地区
工期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	岩本 昌樹
監理技術者	岩本 昌樹
本工事は、東伯郡北栄町国坂地区において、掘削、路体盛土、路床盛土、排水構造物及び防草コンクリートを施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=310m ³
路体盛土	V=39,800m ³
路床盛土	V=15,400m ³
法面整形	A=7,960m ²
防草コンクリート	A=2,391m ²
• 排水構造物工	
プレキャストU型側溝	L=1,396m
自由勾配側溝	L=109m
街渠柵・集水柵	N=20箇所
工事進捗率 (令和7年4月末)	0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

北条道路国坂地区第4改良工事を株式会社 井木組の施工で行うこととなりました。

工事期間中は近隣の皆様には、何かとご不便、ご迷惑をおかけすることと思いますが、安全第一で工事を進めてまいります。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

進捗状況写真(着工前)



起点側より(着工前) 鳥取方面→米子方面