

令和5年度 北条道路江北地区第1地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工期	令和6年4月1日 ～令和7年2月28日
現場代理人	渡邊 巧
監理技術者	鎌田 浩二
本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長13.5kmの自動車専用道路北条道路の内、東伯郡北栄町江北地区における盛土の液状化防止を目的とした地盤改良工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路床盛土工 (ICT)	V=660m ³
• 地盤改良工	
締固め改良工	N=577本
固結工	N=106本
• 仮設工	
工事用道路工	A=7,990m ²
工事進捗率 (令和6年6月末)	7.5%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
国坂側から施工していましたが工事用道路の敷砂利が完了し、工事用坂路(1) (9号線側からのアプローチ用)も完成しました。
また、7月より本体工事の地盤改良工用の足場設置を行って行きます。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等で長期に渡りご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



本体工事範囲 北側より



工事用坂路(1) 西側より