

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工 期	令和5年9月21日 ～令和7年10月31日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールリム)・補強盛土工(ツォキスタイル)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	
路体盛土工(ICT)	V=46,400m ³
法面整形工(ICT)	V=5,810m ²
・地盤改良工(自走式、中層、表層)	自走式土質改良 19,200m ³ 、中層混合処理 2,912m ³ 、表層混合処理 670m ²
・道路付属施設工	1式
・補強土壁工(テールリム)	A=1,029m ² (2箇所)
・補強盛土工(ツォキスタイル)	A=512m ²
・舗装工	1式
・排水構造物工	1式
・構造物撤去工、仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年9月末)	99.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

9月に北条バイパス上り線路肩部の可変側溝と10月初めに町道交差点の可変側溝の施工を行いました。また、路体盛土(ICT)の最後の区間も10月中旬で施工が終わり、10月31日の完成検査をもって工事完了となります。

令和5年9月から2年間という長期工事の期間中、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には大変お世話になり有難うございました。工事完了まで引き続き安全に配慮してまいります。

進捗状況写真



令和7年9月末