

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工 期	令和5年9月21日 ～令和7年10月31日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールアルム)・補強盛土工(ダクタイル)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	
路体盛土工(ICT)	V=46,400m ³
法面整形工(ICT)	V=5,810m ²
・地盤改良工(自走式、中層、表層)	自走式土質改良 19,800m ³ 、中層混合処理 2,912m ³ 、表層混合処理 670m ²
・道路付属施設工	1式
・補強土壁工(テールアルム)	A=1,029m ² (2箇所)
・補強盛土工(ダクタイル)	A=515m ²
・舗装工	1式
・排水構造物工	1式
・構造物撤去工、仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年10月末)	100.0%

コメント

令和7年10月31日に完成検査を受検し、工事完了となりました。

令和5年9月より2年1ヶ月という長い工事期間中、地域の皆様や現場付近の道路を通行される皆様には工事に対するご理解・ご協力をいただき、大変ありがとうございました。

北条道路の部分開通まで1年4ヶ月となりましたが、各工事とも安全第一で開通に向けて全力で取り組んでまいります。引き続き地域の皆様のご協力をお願いいたします。

完成写真

令和7年10月末

