

令和5年度北条道路天神川橋第5下部工事

工事概要

施工者	株式会社 重道組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬
工期	令和5年5月26日 ～令和7年6月30日
現場代理人	黒田 洋
監理技術者	坂本 龍介
本工事は、一般国道9号の山陰道「北条道路」の天神川橋のP1橋脚を施工するものです。	

工事数量

RC橋脚工(P1橋脚)	
鋼管ソイルセメント杭 N=15本	
橋脚躯体工	P1橋脚 1基
護床工	
根固めブロック工	一式
仮設工	
土留・仮締切工	一式
作業ヤード整備工	一式
工事進捗率 (令和7年2月末)	85.6%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在、橋脚躯体工（P1橋脚）における、柱部の施工(3リフト/全4リフト)が完了しました。
3月も引き続き、橋脚躯体工（P1橋脚）における、残りの柱部の施工を行っていきます。
(鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設)

工事に際しましては、安全の確保に十分な対策をしております。
現場付近の道路を通行される皆様におかれましては、工事期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



進捗状況写真



起点側（湯梨浜町はわい長瀬より）



終点側（北栄町江北より）