

令和5年度北条道路天神川橋第5下部工事

工事概要

施工者	株式会社 重道組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬
工期	令和5年5月26日 ～令和7年6月30日
現場代理人	黒田 洋
監理技術者	坂本 龍介
本工事は、一般国道9号の山陰道「北条道路」の天神川橋のP1橋脚を施工するものです。	

工事数量

RC橋脚工(P1橋脚)	
鋼管ソイルセメント杭 N=15本	
橋脚躯体工	P1橋脚 1基
仮設工	
土留・仮締切工	一式
作業ヤード整備工	一式
工事進捗率 (令和6年3月末)	46.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在、鋼管ソイルセメント杭 杭頭処理の施工が完了しました。
4月は、杭頭処理後の中詰めコンクリート部の施工及びRC橋脚工 躯体工における、鉄筋組立作業を行ってまいります。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ダンプトラックの通行や工事関係車両の現場出入りの際にご迷惑をお掛けしておりますが、今後も交通法令遵守、地元車両優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。



進捗状況写真



起点側（湯梨浜町はわい長瀬より）



終点側（北栄町江北より）