

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工期	令和5年9月21日 ～令和7年2月28日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町江北～北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールメ工)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=400m ³
路体盛土工	V=35,800m ³
法面整形工	V=4,070m ²
• 地盤改良工	1式
• 補強土壁工(テールメ工)	724m ²
• 舗装工	1式
• 排水構造物工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年3月末)	27.4%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和6年3月は補強土壁の床掘り～基礎コンクリート及び自走式土質改良工による仮置土の石灰改良と路体盛土(ICT土工)を施工しました。4月からは補強土壁の壁面材設置及び補強土盛土、引き続きの石灰改良と路体盛土(ICT土工)の施工を行ってまいります。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和6年3月末（国坂地区）