

# 令和4年度 北条JCTランプ橋第4鋼上部工事

## 工事概要

施工者	矢田工業株式会社
工事場所	東伯郡北栄町弓原地内
工期	令和5年4月1日 ～令和6年5月31日
現場代理人	安田 正人
監理技術者	安田 正人
本工事は、東伯郡北栄町弓原地内において、北条ジャンクションCランプ橋（2径間：AC1～PE1）の上部工を施工する工事です。	

## 工事数量

• 鋼2径間連続合成箱桁橋	
橋長	76.00m
支間長	40.20m+34.20m
有効幅員	5.25m～6.15m
鋼重	124.7 t
• 支承工	大型ゴム支承 6基
• 床版工	床版架設 500m <sup>2</sup> コンクリート150m <sup>3</sup>
• 壁高欄工	コンクリート48m <sup>3</sup>
工事進捗率 (令和6年3月末)	75%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
現在、橋桁上の床版設置が完了し、床版内の鉄筋の組立作業を行っております。4月11日には床版内にコンクリートを打ち込む予定であり、多くの大型車両の出入りがあります。その後、床版の両端部に壁（高欄）を設置する作業を進めていきます。  
引続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、資機材の搬入車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



橋桁全景



橋桁上（床版設置完了）