

# 令和4年度北条JCTランプ橋第4鋼上部工事

## 工事概要

施工者	矢田工業株式会社
工事場所	東伯郡北栄町弓原地内
工期	令和5年4月1日 ～令和6年5月31日
現場代理人	安田 正人
監理技術者	安田 正人
本工事は、東伯郡北栄町弓原地内において、北条ジャンクションCランプ橋（2径間：AC1～PE1）の上部工を施工する工事です。	

## 工事数量

• 鋼2径間連続合成箱桁橋	
橋長	76.00m
支間長	40.20m+34.20m
有効幅員	5.25m～6.15m
鋼重	124.7 t
• 支承工	大型ゴム支承 6基
• 床版工	床版架設 500m <sup>2</sup> コンクリート150m <sup>3</sup>
• 壁高欄工	コンクリート48m <sup>3</sup>
工事進捗率 (令和6年5月末)	100%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございました。

工事は無事故無災害で無事に完成し、5月31日の検査に合格しました。

当社は去ることとなりますが、事業完成までは暫く工事が続きます。引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



全景



橋桁上