

令和4年度 北条道路北条高架橋第4PC上部工事

工事概要

施工者	極東興和株式会社
工事場所	東伯郡北栄町田井地内
工期	令和4年9月1日 ～令和6年2月29日
現場代理人	下向井 隆希
監理技術者	茶木 悟
本工事は、東伯郡北栄町田井地内において、国道9号北条道路の一部 北条高架橋A1～P4径間下り線（4径間）のPC上部（コンクリート橋梁）を施工する工事です。	

工事内容

• PC4径間連続中空床版橋	
橋長	140.0m (CL上)
桁長	139.7m (CL上)
支間長	34.3m+35.0m*2+34.3m
全幅	10.640m～12.459m
有効幅員	9.750m～11.569m
• 橋台工	
コンクリート	57m ³
鉄筋	4.38 t
• 仮設工	
1式	
工事進捗率 (令和5年12月末)	100.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
工事は、12月22日に竣工検査を受検し無事完成する事が出来ました。
施工中は、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にご迷惑をお掛けしましたが
無事故、無災害で工事を完工することが出来ました。ご協力ありがとうございました。
今後も、北条道路全線開通に向けご協力のほど宜しくお願い致します



完成写真

