

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工期	令和5年9月21日 ～令和7年2月28日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町江北～北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールメ工)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=400m ³
路体盛土工	V=35,800m ³
法面整形工	V=4,070m ²
• 地盤改良工	1式
• 補強土壁工(テールメ工)	724m ²
• 舗装工	1式
• 排水構造物工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年2月末)	20.8%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事の江北地区での施工は取りやめとなり、国坂地区のみの施工となりました。国坂地区では路体盛土工と補強土壁工及び地盤改良工を施工します。

令和6年2月は地盤改良工(中層・表層混合処理)を施工しました。3月より補強土壁基礎の床掘りと路体盛土工(CT土工)の施工を行っていきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和6年2月末(国坂地区)