

# 令和4年度北条JCTランプ橋第4鋼上部工事

## 工事概要

施工者	矢田工業株式会社
工事場所	東伯郡北栄町弓原地内
工期	令和5年4月1日 ～令和6年5月31日
現場代理人	安田 正人
監理技術者	安田 正人
本工事は、東伯郡北栄町弓原地内において、北条ジャンクションCランプ橋（2径間：AC1～PE1）の上部工を施工する工事です。	

## 工事数量

• 鋼2径間連続合成箱桁橋	
橋長	76.00m
支間長	40.20m+34.20m
有効幅員	5.25m～6.15m
鋼重	124.7 t
• 支承工	大型ゴム支承 6基
• 床版工	床版架設 500m <sup>2</sup> コンクリート150m <sup>3</sup>
• 壁高欄工	コンクリート48m <sup>3</sup>
工事進捗率 (令和6年2月末)	55%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
2月19日の早朝に大型クレーンを搬入し、予定とおり1週間で桁の架設を完了することができました。現在、足場の組立作業を行っており、その後、桁上の床版設置作業を行っていく予定です。  
引続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、資機材の搬入車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



桁架設状況



桁架設状況